

ผลการดำเนินงานก่อสร้างระบบส่งโครงการต่างๆ

ลำดับ ที่	รายละเอียด		ปี 2561											ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ	
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	เริ่มงาน		แล้วเสร็จ
1	โครงการขยายระบบส่งไฟฟ้าระยะที่ 12 (TS12)	PLAN	11.715	12.209	12.840	13.713	14.437	15.234	16.077	17.003	18.252	19.837	21.210	22.644	ก.พ. 58	ธ.ค. 66	
		ACTUAL	13.758	14.475	15.275	16.074	17.031	18.248	19.337	20.205	21.887	23.286	24.579	26.536			
		DIFF.	2.043	2.266	2.435	2.361	2.594	3.014	3.260	3.202	3.635	3.449	3.369	3.892			
2	โครงการระบบส่งเพื่อรับซื้อไฟฟ้าจาก โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนน้ำจึม3 และน้ำเหิน1 (N3T1)	PLAN	92.881	92.881	92.881	92.881	93.214	94.047	98.881	100.000					พ.ย. 56	ส.ค. 61	
		ACTUAL	92.881	92.881	92.881	94.000	98.000	100.000									
		DIFF.	0.000	0.000	0.000	1.119	4.786	5.953									
3	โครงการพัฒนาระบบส่งไฟฟ้าบริเวณจังหวัดเลย หนองบัวลำภูและขอนแก่น เพื่อรับซื้อไฟฟ้า จากโครงการใน สปป.ลาว (LNKP)	PLAN	66.263	73.508	80.284	88.102	94.259	94.914	95.507	95.508	95.509	95.512	95.515	95.518	ก.พ. 59	ม.ค. 64	
		ACTUAL	77.922	82.630	85.939	90.973	93.638	95.056	95.128	95.273	95.604	95.665	95.668	95.752			
		DIFF.	11.659	9.122	5.655	2.871	-0.621	0.142	-0.379	-0.235	0.095	0.153	0.153	0.234			
4	โครงการพัฒนาระบบส่งไฟฟ้าบริเวณจังหวัดอุบลราชธานี ยโสธร และอำนาจเจริญ เพื่อรับซื้อไฟฟ้า จากโครงการใน สปป.ลาว (UYAP)	PLAN	33.303	34.246	37.816	41.392	45.408	50.296	55.198	67.562	80.030	84.873	88.539	88.789	มิ.ย. 58	มี.ค. 62	
		ACTUAL	53.193	56.718	63.300	70.401	71.801	78.796	82.628	85.118	86.443	87.280	88.891	89.092			
		DIFF.	19.890	22.472	25.484	29.009	26.393	28.500	27.430	17.556	6.413	2.407	0.352	0.303			
5	โครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันตก และภาคใต้เพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้า (TIWS)	PLAN	3.707	3.790	3.810	4.169	4.534	4.944	5.467	6.038	6.859	8.140	9.404	10.662	พ.ย. 59	เม.ย. 66	
		ACTUAL	4.718	6.182	6.797	7.551	8.580	9.452	10.595	11.204	11.626	13.067	14.872	16.468			
		DIFF.	1.011	2.392	2.987	3.382	4.046	4.508	5.128	5.166	4.767	4.927	5.468	5.806			
6	โครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง และ กรุงเทพมหานคร เพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้า (TIEC)	PLAN	0.237	0.320	0.436	0.693	1.001	1.386	1.869	2.361	2.940	3.626	4.467	5.614	มิ.ย. 60	ต.ค. 66	
		ACTUAL	0.629	1.187	1.478	1.680	2.686	3.813	4.752	5.727	6.284	7.567	8.449	9.343			
		DIFF.	0.392	0.867	1.042	0.987	1.685	2.427	2.883	3.366	3.344	3.941	3.982	3.729			

ผลการดำเนินงานก่อสร้างระบบส่งโครงการต่างๆ (ต่อ)

ลำดับ ที่	รายละเอียด		ปี 2561											ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ		
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	เริ่มงาน		แล้วเสร็จ	
7	โครงการระบบส่งเพื่อรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ ระยะที่ 3 (IPP3)	PLAN												0.010	ธ.ค. 61	เม.ย. 65	เลื่อนแผนงานประกวดราคา	
		ACTUAL																0.000
		DIFF.																
8	โครงการขยายระบบไฟฟ้าในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ระยะที่ 2 (GBAS2)	PLAN	88.887	88.892	88.896	88.901	88.905	88.910	88.910	88.910	88.921	88.931	88.947	88.962	ก.พ. 50	ก.พ. 63		
		ACTUAL	88.954	88.954	88.962	88.962	88.962	88.962	88.962	88.962	88.962	88.962	88.962	88.962				
		DIFF.	0.067	0.062	0.066	0.061	0.057	0.052	0.052	0.052	0.041	0.031	0.015	0.000				
9	โครงการขยายระบบส่งไฟฟ้าหลักเพื่อรองรับโรงไฟฟ้าผู้ผลิต เอกชนรายเล็กระบบ Cogeneration (SPCC)	PLAN	84.184	84.216	84.373	84.651	85.098	85.550	86.045	86.654	88.626	89.460	99.883	99.887	มิ.ย. 56	ต.ค. 62	ติดปัญหาการจ่ายค่าทดแทน	
		ACTUAL	85.845	86.381	86.704	87.273	87.554	87.559	88.136	88.890	88.974	90.445	91.414	91.778				
		DIFF.	1.661	2.165	2.331	2.622	2.456	2.009	2.091	2.236	0.348	0.985	-8.469	-8.109				
10	โครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันออก เพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้า (TIPE)	PLAN	12.969	13.924	14.590	15.094	15.774	16.703	17.662	19.300	21.862	24.870	26.541	29.059	ธ.ค. 57	ธ.ค. 64		
		ACTUAL	19.195	20.094	20.467	21.410	22.298	23.411	23.754	25.723	27.260	30.068	32.946	34.067				
		DIFF.	6.226	6.170	5.877	6.316	6.524	6.708	6.092	6.423	5.398	5.198	6.405	5.008				
11	โครงการขยายระบบไฟฟ้าในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ระยะที่ 3 (GBA3)	PLAN	45.241	45.787	46.173	46.458	46.633	47.002	47.395	47.984	48.038	48.316	48.693	49.312	ต.ค. 57	ต.ค. 64		
		ACTUAL	45.376	45.789	46.236	46.708	47.082	47.464	47.746	48.041	48.229	48.765	48.833	49.386				
		DIFF.	0.135	0.002	0.063	0.250	0.449	0.462	0.351	0.057	0.191	0.449	0.140	0.074				
12	โครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคเหนือตอนบน เพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้า (TIPN)	PLAN	0.874	1.046	1.405	1.493	1.642	1.795	2.215	2.715	2.838	2.907	2.951	2.996	เม.ย. 60	ต.ค. 64		
		ACTUAL	1.358	1.435	1.579	1.601	2.403	2.519	2.545	2.610	2.685	2.832	3.051	3.084				
		DIFF.	0.484	0.389	0.174	0.108	0.761	0.724	0.330	-0.105	-0.153	-0.075	0.100	0.088				

ผลการดำเนินงานก่อสร้างระบบส่งโครงการต่างๆ (ต่อ)

ลำดับ ที่	รายละเอียด		ปี 2561											ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ		
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	เริ่มงาน		แล้วเสร็จ	
13	โครงการปรับปรุงและขยายระบบส่งไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพ ตามอายุการใช้งานระยะที่ 1 : ส่วนสถานีไฟฟ้าแรงสูง (RSP1)	PLAN	78.428	78.714	78.999	79.269	79.538	79.807	80.279	80.758	81.236	81.628	82.006	82.382	ก.พ. 56	ต.ค. 64		
		ACTUAL	79.916	80.038	80.175	80.405	80.583	81.112	81.338	81.450	81.730	81.858	82.337	82.675				
		DIFF.	1.488	1.324	1.176	1.136	1.045	1.305	1.059	0.692	0.494	0.230	0.331	0.293				
14	โครงการปรับปรุงและขยายระบบส่งไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพ ตามอายุการใช้งานระยะที่ 1 : ส่วนสายส่งไฟฟ้าแรงสูง (RLP1)	PLAN	80.735	81.337	81.711	82.080	82.325	82.741	83.084	83.442	84.717	84.908	85.169	85.537	ก.ค. 56	ธ.ค. 66		
		ACTUAL	81.823	82.115	82.606	82.976	83.394	84.168	85.357	85.525	85.667	85.678	86.429	86.634				
		DIFF.	1.088	0.778	0.895	0.896	1.069	1.427	2.273	2.083	0.950	0.770	1.260	1.097				
15	โครงการปรับปรุงและขยายระบบส่งไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพ ตามอายุการใช้งาน ระยะที่ 2 (RTS2)	PLAN	18.773	20.182	21.429	22.665	23.861	25.014	26.204	27.856	30.060	32.311	34.825	38.172	ส.ค. 57	ก.ค. 65	ติดปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดิน	
		ACTUAL	20.056	21.402	22.939	25.129	26.212	27.457	28.926	30.515	32.358	32.997	35.983	36.917				
		DIFF.	1.283	1.220	1.510	2.464	2.351	2.443	2.722	2.659	2.298	0.686	1.158	-1.255				
16	ระบบส่งไฟฟ้าสำหรับโครงการโรงไฟฟ้าเพื่อทดแทน โรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ 4-7 (MMR1)	PLAN	90.643	90.931	91.204	91.477	91.739	92.000	92.444	92.889	93.333	93.778	94.222	100.000	ก.ย. 59	ธ.ค. 61		
		ACTUAL	92.968	100.000														100% วันที่ 24 ก.พ. 61
		DIFF.	2.325	9.069														
17	ระบบส่งไฟฟ้าสำหรับโครงการโรงไฟฟ้าบางปะกง (ทดแทนเครื่องที่ 1-2) (BPR1)	PLAN										0.086	0.516	1.375	ต.ค. 61	ก.ย. 62	มีการปรับแก้แนวสายส่ง บริเวณโรงไฟฟ้า	
		ACTUAL											0.000	0.000				0.000
		DIFF.											-0.086	-0.516				-1.375
18	ระบบส่งสำหรับโครงการทดแทนโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ระยะที่ 1 (SBR1)	PLAN	0.075	0.150	0.300	0.449	0.674	1.423	2.171	3.295	4.648	10.862	17.419	26.571	ม.ค. 61	ก.ค. 63		
		ACTUAL	5.577	14.975	14.975	26.206	26.206	33.694	33.694	33.694	40.614	40.614	70.196	70.196				
		DIFF.	5.502	14.825	14.675	25.757	25.532	32.271	31.523	30.399	35.966	29.752	52.777	43.625				