

รายงานผลการดำเนินงานโครงการก่อสร้างระบบส่ง ประจำปี 2562

ลำดับ ที่	รายละเอียด		ปี 2562												ระยะเวลาดำเนินงาน		ผลการใช้งบประมาณ (ล้านบาท)		ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	เริ่มงาน	แล้วเสร็จ	Plan	Actual		
1	โครงการขยายระบบส่งไฟฟ้าระยะที่ 12 (LTS12)	PLAN	24.349	25.096	26.055	27.172	28.571	29.749	30.640	31.965	33.909	34.702	35.547	36.120	ก.พ. 58	ธ.ค. 66	5,142.915	5,142.915	ดำเนินการได้ตามแผน ของปี 2562	ไม่มี
		ACTUAL	26.978	28.623	29.358	30.186	31.413	32.244	32.745	33.550	34.708	36.093	37.031	38.394						
		DIFF.	2.629	3.527	3.303	3.014	2.842	2.495	2.105	1.585	0.799	1.391	1.484	2.274						
2	โครงการระบบส่งไฟฟ้าสำหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลัง น้ำเขื่อนผาจุก (LPCHP)	PLAN	-	0.071	0.142	0.320	0.497	0.852	1.421	3.623	5.895	6.107	6.461	6.850	ก.พ. 62	ก.ย. 63	14.701	14.701	ดำเนินการได้ตามแผน ของปี 2562	ไม่มี
		ACTUAL	-	3.488	4.511	7.807	7.813	7.813	7.813	7.813	7.813	7.813	7.813	8.080						
		DIFF.	-	3.417	4.369	7.487	7.316	6.961	6.392	4.190	1.918	1.706	1.352	1.230						
3	โครงการพัฒนาระบบส่งไฟฟ้าบริเวณจังหวัดเลย หนองบัวลำภูและขอนแก่น เพื่อรับซื้อไฟฟ้า จาก โครงการใน สปป.ลาว (LLNKP)	PLAN	95.662	95.663	95.667	95.672	95.678	95.686	95.695	95.759	95.839	95.865	95.894	95.939	ก.พ. 59	มิ.ย. 64	585.713	585.713	ดำเนินการได้ตามแผน ของปี 2562	ไม่มี
		ACTUAL	95.753	95.753	95.753	95.753	95.758	95.761	95.768	95.786	95.803	96.000	96.078	96.114						
		DIFF.	0.091	0.090	0.086	0.081	0.080	0.075	0.073	0.027	-0.036	0.135	0.184	0.175						
4	โครงการพัฒนาระบบส่งไฟฟ้าบริเวณจังหวัด อุบลราชธานี ยโสธร และอำนาจเจริญ เพื่อรับซื้อ ไฟฟ้าจากโครงการใน สปป.ลาว (UYAP)	PLAN	89.052	89.358	89.386	89.544	89.652	100.000	100.000	100.000	-	-	-	-	มิ.ย. 58	มิ.ย. 62	399.964	399.964	แล้วเสร็จล่าช้ากว่าแผน 2 เดือน	ไม่มี
		ACTUAL	89.121	89.487	89.894	90.183	90.205	94.815	97.379	100.000	-	-	-	-						
		DIFF.	0.069	0.129	0.508	0.639	0.553	-5.185	-2.621	-	-	-	-	-						
5	โครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันตก และภาคใต้ เพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้า (LTWIS)	PLAN	14.293	15.529	17.110	18.694	20.315	21.124	21.821	22.511	23.317	24.879	26.254	27.879	พ.ย. 59	ธ.ค. 66	7,873.368	7,873.368	ดำเนินการได้ตามแผน ของปี 2562	ไม่มี
		ACTUAL	17.624	19.046	20.225	21.399	23.540	26.282	26.745	28.702	30.425	31.361	32.772	33.575						
		DIFF.	3.331	3.517	3.115	2.705	3.225	5.158	4.924	6.191	7.108	6.482	6.518	5.696						
6	โครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณ ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง และกรุงเทพมหานคร เพื่อเสริมความมั่นคงระบบ ไฟฟ้า (LTIEC)	PLAN	9.145	10.718	12.200	13.628	15.172	15.862	16.967	18.309	19.074	19.801	20.570	21.400	มิ.ย. 60	ต.ค. 73	3,294.336	3,294.336	ดำเนินการได้ตามแผน ของปี 2562	ไม่มี
		ACTUAL	10.620	11.686	12.854	14.231	16.148	16.817	18.299	19.274	19.514	20.130	20.721	21.829						
		DIFF.	1.475	0.968	0.654	0.603	0.976	0.955	1.332	0.965	0.440	0.329	0.151	0.429						
7	โครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคใต้ ตอนล่าง เพื่อเสริมความมั่นคงระบบส่งไฟฟ้า (LTILS)	PLAN	-	0.007	0.015	0.026	0.037	0.048	0.063	0.107	0.151	0.205	0.262	0.378	ก.พ. 62	ธ.ค. 67	275.719	275.719	ดำเนินการได้ตามแผน ของปี 2562	ไม่มี
		ACTUAL	0.025	0.025	0.025	0.027	0.898	0.976	0.997	1.052	1.091	1.184	1.416	1.526						
		DIFF.	0.025	0.018	0.010	0.001	0.861	0.928	0.934	0.945	0.940	0.979	1.154	1.148						
8	โครงการระบบส่งเพื่อรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้า เอกชนรายใหญ่ ระยะที่ 3 (LIPP3)	PLAN	-	-	-	0.005	0.016	0.031	0.105	0.187	0.335	0.533	0.852	1.245	เม.ย. 62	เม.ย. 65	221.416	221.416	ดำเนินการได้ตามแผน ของปี 2562	ไม่มี
		ACTUAL	-	-	-	0.118	0.157	0.157	0.727	1.053	1.340	1.523	1.775	3.513						
		DIFF.	-	-	-	0.113	0.141	0.126	0.622	0.866	1.005	0.990	0.923	2.268						
9	โครงการขยายระบบไฟฟ้าในเขตกรุงเทพฯ และ ปริมณฑล ระยะที่ 2 (LGBA2)	PLAN	88.963	88.963	88.963	88.963	88.963	88.963	88.964	88.965	88.993	88.999	89.004	89.050	ก.พ. 50	มิ.ย. 64	89.719	89.719	ดำเนินการได้ตามแผน ของปี 2562	ไม่มี
		ACTUAL	88.962	88.962	88.962	88.962	88.962	88.962	88.966	88.966	89.004	89.028	89.090	89.126						
		DIFF.	-0.001	-0.001	-0.001	-0.001	-0.001	-0.001	0.002	0.001	0.011	0.029	0.086	0.076						
10	โครงการขยายระบบส่งไฟฟ้าหลัก เพื่อรองรับ โรงไฟฟ้าผู้ผลิตเอกชนขนาดเล็ก ระบบ Cogeneration ตามระเบียบการรับซื้อไฟฟ้า ปี 2553 (LSPPC)	PLAN	90.432	90.623	90.815	91.006	91.389	91.940	91.945	91.954	91.956	91.959	91.960	91.961	มิ.ย. 56	มิ.ย. 63	288.840	288.840	ดำเนินการได้ตามแผน ของปี 2562	ไม่มี
		ACTUAL	91.778	91.782	91.782	91.943	91.944	91.945	91.947	91.947	91.952	91.953	91.953	91.957						
		DIFF.	1.346	1.159	0.967	0.937	0.555	0.005	0.002	-0.007	-0.004	-0.006	-0.007	-0.004						
11	โครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้า (LTIPE)	PLAN	30.309	31.277	32.403	33.438	34.542	35.352	36.542	37.786	37.798	37.819	37.855	37.896	ธ.ค. 57	ธ.ค. 65	450.101	450.101	ดำเนินการได้ตามแผน ของปี 2562	ไม่มี
		ACTUAL	34.561	34.793	34.969	35.237	35.427	36.450	36.578	37.358	37.380	37.514	37.740	37.937						
		DIFF.	4.252	3.516	2.566	1.799	0.885	1.098	0.036	-0.428	-0.418	-0.305	-0.115	0.041						
12	โครงการขยายระบบไฟฟ้าในเขตกรุงเทพฯ และ ปริมณฑล ระยะที่ 3 (LGBA3)	PLAN	48.869	48.953	49.083	49.231	49.397	49.601	49.940	50.296	50.791	51.170	51.659	52.094	ต.ค. 57	ต.ค. 64	697.452	697.452	ดำเนินการได้ตามแผน ของปี 2562	ไม่มี
		ACTUAL	49.423	49.439	49.698	49.890	50.149	50.240	50.464	51.232	51.260	51.682	51.970	52.855						
		DIFF.	0.554	0.486	0.615	0.659	0.752	0.639	0.524	0.936	0.469	0.512	0.311	0.761						

รายงานผลการดำเนินงานโครงการก่อสร้างระบบส่ง ประจำปี 2562

ลำดับ ที่	รายละเอียด	ปี 2562											ระยะเวลาดำเนินงาน		ผลการใช้งบประมาณ (ล้านบาท)		ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	เริ่มงาน	แล้วเสร็จ	Plan		

รายงานผลการดำเนินงานโครงการก่อสร้างระบบส่ง ประจำปี 2562

ลำดับ ที่	รายละเอียด	ปี 2562											ระยะเวลาดำเนินงาน		ผลการใช้งบประมาณ (ล้านบาท)		ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ		
		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	เริ่มงาน	แล้วเสร็จ	Plan			Actual	
13	โครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคเหนือตอนบน เพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้า (LTIPN)	PLAN	2.928	2.963	2.999	3.038	3.082	3.136	3.140	3.145	3.149	3.167	3.193	3.224	เม.ย. 60	มิ.ย. 66	108.546	108.546	ดำเนินการได้ตามแผนของปี 2562	ไม่มี
		ACTUAL	3.098	3.107	3.118	3.124	3.245	3.272	3.293	3.309	3.342	3.359	3.437	3.589						
		DIFF.	0.170	0.144	0.119	0.086	0.163	0.136	0.153	0.164	0.193	0.192	0.244	0.365						
14	ระบบส่งไฟฟ้าสำหรับโครงการโรงไฟฟ้าบางปะกง (ทดแทนเครื่องที่ 1-2) (LBPR1)	PLAN	2.234	3.523	6.016	8.594	17.187	26.640	36.953	56.718	67.890	73.906	79.921	100.000	ต.ค. 61	ธ.ค. 62	25.528	25.528	ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน	ไม่มี
		ACTUAL	-	-	-	1.718	1.718	1.718	27.499	27.499	27.499	27.499	27.499	100.000						
		DIFF.	-2.234	-3.523	-6.016	-6.876	-15.469	-24.922	-9.454	-29.219	-40.391	-46.407	-52.422	-						
15	ระบบส่งสำหรับโครงการทดแทนโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ระยะที่ 1 (LSBR1)	PLAN	50.167	66.140	74.876	74.876	74.876	74.876	74.876	74.876	74.876	74.876	74.876	74.876	ม.ค. 61	พ.ย. 63	94.988	94.988	ดำเนินการได้ตามแผนของปี 2562	ไม่มี
		ACTUAL	74.876	74.876	74.876	74.876	74.876	74.876	74.876	74.876	74.876	74.876	74.876							
		DIFF.	24.709	8.736	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
16	โครงการปรับปรุง/แก้ปัญหาาระบบส่งไฟฟ้า โดยการติดตั้งระบบกักเก็บพลังงานที่จังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดลพบุรี เพื่อรองรับผลกระทบจากพลังงาน	PLAN	-	-	1.440	2.880	4.320	5.760	7.200	8.640	10.080	13.920	22.935	33.975	มี.ค. 62	ก.ค. 63	31.971	31.971	ดำเนินการได้ตามแผนของปี 2562	ไม่มี
		ACTUAL	2.146	3.092	7.129	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	19.843	34.929						
		DIFF.	2.146	3.092	5.689	4.320	2.880	1.440	-	-1.440	-2.880	-6.720	-3.092	0.954						
17	โครงการปรับปรุงและขยายระบบส่งไฟฟ้า ที่เชื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน ระยะที่ 1 : ส วนสถานีไฟฟ้าแรงสูง (LRSP1)	PLAN	82.392	82.503	82.622	82.747	82.895	83.050	83.224	83.405	83.595	83.843	84.092	84.323	ก.ค. 56	ต.ค. 64	184.998	184.998	ดำเนินการได้ตามแผนของปี 2562	ไม่มี
		ACTUAL	82.697	82.725	82.899	82.924	83.095	83.386	83.388	84.603	84.761	84.847	85.293	85.294						
		DIFF.	0.305	0.222	0.277	0.177	0.200	0.336	0.164	1.198	1.166	1.004	1.201	0.971						
18	โครงการปรับปรุงและขยายระบบส่งไฟฟ้า ที่เชื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน ระยะที่ 1 : ส วนสายส่งไฟฟ้าแรงสูง (LRLP1)	PLAN	87.043	87.150	87.257	87.453	87.649	88.286	88.534	88.779	89.028	89.179	89.331	89.348	ก.ค. 56	พ.ค. 69	235.216	235.216	ดำเนินการได้ตามแผนของปี 2562	ไม่มี
		ACTUAL	87.050	87.977	87.997	88.031	88.078	88.316	88.333	90.049	90.049	90.227	90.227	90.270						
		DIFF.	0.007	0.827	0.740	0.578	0.429	0.030	-0.201	1.270	1.021	1.048	0.896	0.922						
19	โครงการปรับปรุงและขยายระบบส่งไฟฟ้า ที่เชื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน ระยะที่ 2 (RTS2)	PLAN	36.034	37.249	38.731	40.472	42.435	45.366	47.866	50.201	52.335	53.540	54.888	56.354	ส.ค. 57	ก.ย. 66	2,546.634	2,546.634	ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนของปี 2562	ติดปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดินงานสายส่งไฟฟ้าแรงสูงเข้าพื้นที่ไม่ได้บางส่วน
		ACTUAL	38.088	39.482	40.422	43.216	44.894	46.316	47.271	47.992	48.960	49.591	50.589	51.363						
		DIFF.	2.054	2.233	1.691	2.744	2.459	0.950	-0.595	-2.209	-3.375	-3.949	-4.299	-4.991						

