ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานโครงการก่อสร้างระบบส่ง ไตรมาส 1/2564

ลำดับที่	รายละเอียด		ปี 2564												ระยะเวลาดำเนินงาน		ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	เริ่มงาน	แล้วเสร็จ		
1	โครงการขยายระบบส่งไฟฟ้าระยะที่ 12 (TS12)	PLAN	52.398	52.925	53.482	54.134	54.971	55.721	56.607	57.495	58.427	59.362	60.229	61.017	ก.พ. 58	มี.ค. 68	ดำเนินการได้ตามแผนของปี 2564	- ไม่มี
		ACTUAL	53.019	53.923	54.545													
		DIFF.	0.621	0.998	1.063													
2	ระบบส่งไฟฟ้าสำหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนผาจุก (PCHP)	PLAN	57.290	61.254	64.983	70.150	74.226	82.554	100.000						ก.พ. 62	ก.ค. 64	ล่าช้ากว่าแผน	- เนื่องจากผลกระทบสถานการณ์ Covid-19 ทำให้การจัดส่งอุปกรณ์จากต่างประเทศล่าช้า ขณะนี้คงเหลืออุปกรณ์ Switchgear จากประเทศอิตาลี คาดว่าจัดส่งได้ในเดือนพฤษภาคม 2564
		ACTUAL	55.966	60.493	62.635													
		DIFF.	1.324	0.761	2.348													
3	โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำเขื่อนสิรินธร (SRDF)	PLAN	81.647	81.647	81.647	81.647	83.447	85.697	85.697	85.697	85.697	85.697	85.697	85.697	ก.พ. 63	มี.ค. 65	ดำเนินการได้ตามแผนของปี 2564	- ไม่มี
		ACTUAL	88.427	88.427	88.839													
		DIFF.	6.780	6.780	7.192													
4	โครงการพัฒนาระบบส่งไฟฟ้าบริเวณจังหวัดเลย หนองบัวลำภู และขอนแก่น เพื่อรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการใน สปป.ลาว (LNKP)	PLAN	96.463	96.474	96.512	96.545	96.647	96.690	96.727	96.845	96.963	97.171	97.243	97.268	ก.พ. 59	ธ.ค. 65	ดำเนินการได้ตามแผนของปี 2564	- ไม่มี
		ACTUAL	96.641	96.696	96.701													
		DIFF.	0.178	0.222	0.189													
5	โครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันตก และภาคใต้ เพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้า (TIWS)	PLAN	45.501	46.489	47.550	48.503	50.643	53.099	54.626	56.098	57.988	60.825	61.423	62.219	พ.ย. 59	ก.ค. 67	ดำเนินการได้ตามแผนของปี 2564	- ไม่มี
		ACTUAL	50.116	51.929	53.385													
		DIFF.	4.615	5.440	5.835													
6	โครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง และ กรุงเทพมหานคร เพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้า (TIEC)	PLAN	23.226	23.323	23.383	23.400	23.439	23.485	23.586	23.640	23.805	24.209	24.681	24.686	มิ.ย. 60	ต.ค. 73	ดำเนินการได้ตามแผนของปี 2564	- ไม่มี
		ACTUAL	23.336	23.478	23.784													
		DIFF.	0.110	0.155	0.401													
7	โครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคใต้ตอนล่าง เพื่อเสริมความมั่นคงระบบส่งไฟฟ้า (TILS)	PLAN	3.448	3.599	3.770	3.943	4.228	4.423	4.725	5.078	5.897	6.513	7.243	8.396	พ.ย. 61	ธ.ค. 67	ดำเนินการได้ตามแผนของปี 2564	- ไม่มี
		ACTUAL	6.198	6.911	8.286													
		DIFF.	2.750	3.312	4.516													
8	โครงการระบบส่งเพื่อรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ ระยะที่ 3 (IPP3)	PLAN	10.217	10.725	11.670	11.709	11.769	11.831	11.996	12.250	12.673	13.369	13.992	15.213	เม.ย. 62	มี.ค. 66	ดำเนินการได้ตามแผนของปี 2564	- ไม่มี
		ACTUAL	12.566	13.047	13.476													
		DIFF.	2.349	2.322	1.806													
9	โครงการขยายระบบไฟฟ้าในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ระยะที่ 2 (GBA2)	PLAN	89.846	89.908	90.088	90.217	90.371	90.526	90.783	91.092	91.497	92.071	92.226	92.380	ก.พ. 50	ธ.ค. 65	ดำเนินการได้ตามแผนของปี 2564	- ไม่มี
		ACTUAL	89.949	90.019	90.273													
		DIFF.	0.103	0.111	0.185													
10	โครงการขยายระบบส่งไฟฟ้าหลัก เพื่อรองรับโรงไฟฟ้าผู้ผลิตเอกชนขนาดเล็ก ระบบ Cogeneration (SPPC)	PLAN	91.968	91.968	91.968	91.968	91.968	91.968	91.968	91.968	91.968	91.968	91.968	91.968	มิ.ย. 56	มิ.ย. 65	ดำเนินการได้ตามแผนของปี 2564	- ไม่มี
		ACTUAL	91.967	91.967	91.968													
		DIFF.	0.001	0.001	0.000													
11	โครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันออก เพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้า (TIPE)	PLAN	38.223	38.229	38.235	38.236	38.237	38.240	38.248	38.258	38.268	38.280	38.295	38.309	ธ.ค. 57	ก.ย. 66	ดำเนินการได้ตามแผนของปี 2564	- ไม่มี
		ACTUAL	38.299	38.312	38.317													
		DIFF.	0.076	0.083	0.082													
12	โครงการขยายระบบไฟฟ้าในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ระยะที่ 3 (GBA3)	PLAN	59.303	60.144	61.003	61.696	62.253	62.623	62.825	63.206	63.676	63.698	63.734	63.804	ต.ค. 57	ธ.ค. 67	ดำเนินการได้ตามแผนของปี 2564	- ไม่มี
		ACTUAL	61.542	61.891	63.283													
		DIFF.	2.239	1.747	2.280													
13	โครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคเหนือตอนบน เพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้า (TIPN)	PLAN	6.165	6.323	6.481	6.815	6.928	7.071	7.134	7.197	7.260	7.364	7.508	7.653	เม.ย. 60	พ.ย. 67	ดำเนินการได้ตามแผนของปี 2564	- ไม่มี
		ACTUAL	6.170	6.449	6.903													
		DIFF.	0.005	0.126	0.422													
14	ระบบสงสำหรับโครงการทดแทนโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ระยะที่ 1 (SBR1)	PLAN	74.876	74.876	74.876	74.876	74.876	74.876	74.876	74.876	74.876	74.876	74.876	74.876	ม.ค. 61	มิ.ย. 65	ดำเนินการได้ตามแผนของปี 2564	- ไม่มี
		ACTUAL	74.876	74.876	74.876													
		DIFF.	0.000	0.000	0.000													
15	โครงการปรับปรุง/แก้ปัญหาระบบส่งไฟฟ้า โดยการติดตั้งระบบกักเก็บพลังงานที่จังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดลพบุรี เพื่อรองรับผลกระทบจากพลังงานหมุนเวียน (ESCL)	PLAN	43.200	46.800	54.000	60.300	66.600	69.300	71.100	76.500	100.000	-	-	-	ธ.ค. 61	ก.ย. 64	ดำเนินการได้ตามแผนของปี 2564	- ไม่มี
		ACTUAL	43.951	48.443	54.697													
		DIFF.	0.751	1.643	0.697													
16	โครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้า เพื่อรองรับการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กประเภท Firm ระบบ Cogeneration ที่จะสิ้นสุดอายุสัญญาในปี 2562-2568 (TSFC)	PLAN	-	6.042	12.083	12.083	12.083	12.083	12.083	12.083	14.551	17.018	21.953	26.888	ก.พ. 64	ธ.ค. 67	ดำเนินการได้ตามแผนของปี 2564	- ไม่มี
		ACTUAL	-	8.457	12.083													
		DIFF.	-	2.415	0.000													
17	โครงการปรับปรุงและขยายระบบส่งไฟฟ้า ที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานระยะที่ 1 : ส่วนสถานีไฟฟ้าแรงสูง (RSP1)	PLAN	85.553	85.553	85.554	85.555	85.555	85.656	85.658	85.659	85.661	85.662	85.664	85.666	ก.พ. 56	ก.พ. 66	ดำเนินการได้ตามแผนของปี 2564	- ไม่มี
		ACTUAL	85.607	85.607	85.657													
		DIFF.	0.054	0.054	0.103													
18	โครงการปรับปรุงและขยายระบบส่งไฟฟ้า ที่เสื่อม สภาพตามอายุการใช้งานระยะที่ 1 : ส่วนสายส่งไฟฟ้าแรงสูง (RLP1)	PLAN	90.635	90.642	90.650	90.658	90.669	90.681	90.696	90.722	90.745	90.782	90.897	91.003	ก.ค. 56	พ.ค. 69	ดำเนินการได้ตามแผนของปี 2564	- ไม่มี
		ACTUAL	90.698	90.698	90.920													
		DIFF.	0.063	0.056	0.270													
19	โครงการปรับปรุงและขยายระบบส่งไฟฟ้า ที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน ระยะที่ 2 (RTS2)	PLAN	60.665	61.097	61.742	62.572	63.212	63.965	64.666	65.111	65.519	66.086	66.758	67.449	ส.ค. 57	ก.ค. 68	ดำเนินการได้ตามแผนของปี 2564	- ไม่มี
		ACTUAL	63.577	64.409	65.272													
		DIFF.	2.912	3.312	3.530													